



滝上町国民健康保険診療所建替工事
工事進捗状況の お知らせ No. 126
令和7年1月29日(水)



今日の現場

鉛板搬入

= 1階レントゲン・CT室 =



- ・鉛板がコンテナトラック2台により搬入されました
- ・1巻き40kg厚さ2ミリの重量物で200本以上あります
- ・貼り付け面積は壁150㎡、天井50㎡
- ・機器からの放射線を遮蔽するために施工されます
- ・明日から、壁・天井への貼り付けが始まります